

## INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PRZEZ GMINĘ BURZENIN

Lp.	Dział- Rozdział	Wyszczególnienie nazwy zadania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% wykonania planu	Opis zaawansowania robót
1	01010	Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej poprzez budowę SUW w Prażmowie, przebudowę SUW w Grabówce, budowę sieci kanalizacyjnej w Burzeninie oraz budowę sieci wodociągowej w Strumianach i Majaczevicach	175 000,00	7 055,45	4,03%	Wykonano projekt robót geologicznych, mapy do celów projektowych. Inwestycja w trakcie realizacji.
2	60016	Przebudowa drogi gminnej Strzałki - Zarosłe wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej (etap I i II)	330 000,00	1 000,00	0,30%	Wykonano aktualizację kosztorysu projektu. Inwestycja w trakcie realizacji. Przewidywane zakończenie w m-cu październiku.

3	60016	Przebudowa drogi gminnej Waszkowskie - Jarocice wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej	1 280 000,00	500,00	0,04%	Wykonano aktualizację kosztorysu projektu. Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie inwestycji to III kw.
4	60016	Przebudowa drogi gminnej Waszkowskie-Nieczuj	450 000,00	0,00	0,00%	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie inwestycji to III kw.
5	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Burzenin: Przebudowa ulic Broniewskiego, Witosa, Armii Krajowej i Świerczewskiego	1 555 000,00	1 517 527,40	97,59%	Inwestycja zrealizowana w całości,
6	60016	Przebudowa ul. Złoczewskiej (drogi powiatowej nr 1705E) w zakresie włączenia ulicy Broniewskiego w miejscowości Burzenin	30 000,00	19 518,21	65,06%	Inwestycja zrealizowana w całości i oddana do użytku w m-cu kwietniu.
7	75404	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Złoczewie	12 000,00	0,00	0,00%	Po podpisaniu umowy dofinansowanie zostanie przekazane.
8	75412	Zakup motopompy wysokiej wydajności dla OSP Burzenin	8 000,00	3 400,86	42,51%	Inwestycja zrealizowana w całości.

9	75412	Zakup używanego samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Burzenin	80 000,00	80 000,00	100,00%	Investycja w trakcie realizacji.
10	90001	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	17 500,00	7 000,00	40,00%	Udzielono dwóch dotacji
11	90015	Budowa linii nn dla potrzeb oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczawno	35 000,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja inwestycji II półrocze
12	92605	Siłownia plenerowa ze strefą relaksu	57 500,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja inwestycji II półrocze
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>4 030 000,00</b>	<b>1 636 001,92</b>	<b>40,60%</b>	

  
 WOJCI  
 Jarosław Janiak